

(様式1)

白 教 管 第 281 号

平成30年 8月13日

文部科学大臣 殿

白糠町長 棚 野 孝 夫 印

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

2. 計画期間

平成27年度～平成29年度（3年間）

（担当）

白糠町教育委員会管理課

住所：北海道白糠郡白糠町西1条南1丁目1番地1

電話：01547-2-2171

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

事業終了後(平成30年4月)

#### (2) 評価の方法

事業終了後、教育委員会内部において事後評価を実施。事業評価については指標(耐震化率  
現状53.5%→目標100%)に対する事業の達成度について評価した。  
事後評価シートの内容については、その結果を本町ホームページにおいて公表する。

### 4. 総合的な所見


平成24年度に実施した耐力度調査により、危険建物とされた庶路小学校及び庶路中学校を平成27年度から平成29年度の3か年で別敷地の高台に移転改築し、教育環境の改善を図るとともに地域における防災拠点施設として整備することができた。なお、移転後については本町で最初となる義務教育学校に移行し、新たな学校(白糖町立庶路学園)として開校した。  
また、平成27年度においては、非構造部材の耐震化を図り、地震等の災害時において避難所となる屋体の防災機能の強化を図ることができた。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】



(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】  目標を達成した /  達成できなかった

【所見】


危険建物であった庶路小学校及び庶路中学校を別敷地の高台に移転改築し、教育環境の改善を図るとともに地域における防災拠点施設として整備することができた。

また、平成27年度においては、非構造部材の耐震化を図り、地震等の災害時において避難所となる屋体の防災機能の強化を図ることができた。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】  目標を達成した /  達成できなかった

【所見】



(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】  目標を達成した /  達成できなかった


【所見】

移転改築した庶路学園において、太陽光発電設備を整備したことにより、地球温暖化防止や自然再生エネルギー活用の学習の場、また児童生徒が身近に体験できる学習教材として教育環境の質的向上を図ることができた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】  目標を達成した /  達成できなかった

【所見】



6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

危険建物である庶路小学校及び庶路中学校については、平成30年度に速やかに解体工事を実施する。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
庶路小学校(第Ⅰ期工事)	(2)	01	危険改築	校	R	H27.12～H30.2	H30.2.28	H30年度とりこわし予定	
庶路小学校(第Ⅱ期工事)	(2)	01	危険改築	校	R	H27.12～H30.2	H30.2.28	H30年度とりこわし予定	
庶路小学校(第Ⅲ期工事)	(2)	01	危険改築	校	R	H27.12～H30.2	H30.2.28	H30年度とりこわし予定	
庶路小学校(第Ⅰ期工事)	(2)	03	不適格改築	校	R	H27.12～H30.2	H30.2.28	H30年度とりこわし予定	
庶路小学校(第Ⅱ期工事)	(2)	03	不適格改築	校	R	H27.12～H30.2	H30.2.28	H30年度とりこわし予定	
庶路小学校(第Ⅲ期工事)	(2)	03	不適格改築	校	R	H27.12～H30.2	H30.2.28	H30年度とりこわし予定	
庶路小学校(第Ⅰ期工事)	(2)	01	危険改築	屋	R	H27.12～H30.2	H30.2.28	H30年度とりこわし予定	
庶路小学校(第Ⅱ期工事)	(2)	01	危険改築	屋	R	H27.12～H30.2	H30.2.28	H30年度とりこわし予定	
庶路小学校(第Ⅲ期工事)	(2)	01	危険改築	屋	R	H27.12～H30.2	H30.2.28	H30年度とりこわし予定	
庶路中学校(第Ⅰ期工事)	(2)	01	危険改築	校	R	H27.12～H30.2	H30.2.28	H30年度とりこわし予定	
庶路中学校(第Ⅱ期工事)	(2)	01	危険改築	校	R	H27.12～H30.2	H30.2.28	H30年度とりこわし予定	
庶路中学校(第Ⅲ期工事)	(2)	01	危険改築	校	R	H27.12～H30.2	H30.2.28	H30年度とりこわし予定	
庶路中学校(第Ⅰ期工事)	(2)	03	不適格改築	校	R	H27.12～H30.2	H30.2.28	H30年度とりこわし予定	
庶路中学校(第Ⅱ期工事)	(2)	03	不適格改築	校	R	H27.12～H30.2	H30.2.28	H30年度とりこわし予定	
庶路中学校(第Ⅲ期工事)	(2)	03	不適格改築	校	R	H27.12～H30.2	H30.2.28	H30年度とりこわし予定	
庶路中学校(第Ⅰ期工事)	(2)	01	危険改築	屋	R	H27.12～H30.2	H30.2.28	H30年度とりこわし予定	
庶路中学校(第Ⅱ期工事)	(2)	01	危険改築	屋	R	H27.12～H30.2	H30.2.28	H30年度とりこわし予定	
庶路中学校(第Ⅲ期工事)	(2)	01	危険改築	屋	R	H27.12～H30.2	H30.2.28	H30年度とりこわし予定	
庶路小学校 (庶路小学校)自家発電設備	(4)	37	太陽光発電等	-	-	H29.6～H30.2	H30.2.28	H30年度とりこわし予定	
白糠小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H27.10～H28.1	H28.1.29	H30年度とりこわし予定	
白糠中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H27.10～H28.2	H28.2.29	H30年度とりこわし予定	
茶路中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-			H30年度とりこわし予定	
(参考)負担金事業									
庶路小学校(第Ⅱ期工事)			負担金事業	校	R				
庶路小学校(第Ⅲ期工事)			負担金事業	校	R				
庶路小学校(第Ⅱ期工事)			負担金事業	屋	R				
庶路小学校(第Ⅲ期工事)			負担金事業	屋	R				
庶路小学校(第Ⅱ期工事)			負担金事業	校	R				
庶路小学校(第Ⅲ期工事)			負担金事業	校	R				
庶路中学校(第Ⅱ期工事)			負担金事業	屋	R				
庶路中学校(第Ⅲ期工事)			負担金事業	屋	R				

対象工事費が下限額を下回ったため、実績報告において交付金対象外とした。(町単独事業)